

Objektsnamn _____

Objektsdel/etapp _____

Entreprenör _____

Startdatum _____ Färdigställandedatum _____

Kontroller	Datum	Signatur	Anmärkning/Åtgärd
Mottagningskontroll. Mot följesedel, arbetsanvisning och byggplatshandling			
Kontroll - sockel och glidskikt. Grundplåt alternativt grundisoleringspapp			
Kontroll - eventuella dilatationsfogar			
Kontroll - murning. Fogar, murbrukskvalité			
Kontroll - armering: Tillräcklig mängd, rätt bredd på glasfiberarmering, skarvlängder etc			
Kontroll - balkar. Upplagslängd, bärförmåga			
Kontroll - U-block: U-blocksisolering och armering			
Kontroll - grundningsbruk utsida. Brukskvalité, tjocklek			
Kontroll - nätning utsida. Kvalité, infästning, förstärkning kring öppningar			
Kontroll - puts utsida. Brukskvalité och tjocklek			
Kontroll - temperatur och väderförhållande vid putsning utsida			
Kontroll - nätning insida kring öppningar. Kvalité, infästning, förstärkningar.			
Kontroll - puts insida. Brukskvalité och tjocklek			
Kontroll - putskompletteringar vid murkrön, fönstersmygar, fönsterbleck etc			
Kontroll - eventuella övriga kontrollpunkter			
Kontroll - eventuella övriga kontrollpunkter			

Ovanstående kontroller utföres fortlöpande och signeras av ansvarig

Tillhörande handling för egenkontroll:

Finja Arbetsanvisning för Mursystem Exakt

Namnförtydligande av signatur	
Signatur	Namnförtydligande