

Egenkontrollplan

För kvalitetssäkring gällande murande med Finjas Murbruk

Objektsnamn			
Objektsdel/etapp			
Entreprenör			
Startdatum	Färdigställdedatum		

Samtliga kontrollpunkters genomförande skall påvisas genom fotodokumentation som biläggs checklisten.

Kontrollpunkt	Signatur	Avvikelse, notering	Datum
Mottagningskontroll mot följesedel			
Vattentät täckning av murbruk och mursten			
Arbetsanvisning, produktblad och byggplatshandling			
Murbrukskvalitet			
Vattenmängd			
Lufthalt, blandat bruk			
Fyllda fogar			
Övriga kontrollpunkter			
Tilläggskontroll vid tegel			
Samverkan med mursten			
Kulör, murbruksfog (Färgat Murbruk)			
Övriga kontrollpunkter			

Samtliga kontrollpunkters genomförande skall påvisas genom fotodokumentation som biläggs checklisten.

Kontrollpunkt	Signatur	Avvikelse, notering	Datum
Vinteråtgärder*			
Skyddstäckning av ställning (Vinter-/sommarmurning)			
Uppvärmning av ställningsutrymme och fasad			
Isolering av bruksbaljor och behållare			
Uppvärmning av murstenar			
Uppvärmning av torrbruk			
Blandning med varmvatten, +20°C på färdigt bruk			
Övriga kontrollpunkter			

*Tilläggskontroll vid risk för frost och temperaturer under 5°C hänvisningar till: Rätt från början – Murat & Putsat, Svenskbyggtjänst.

För kontroll av tegel hänvisas till tegelleverantörens anvisningar och egenkontrollplan.

<p>Ovanstående kontroller utförs fortlöpande och signeras av ansvarig.</p> <p>Gällande handlingar finns på www.finja.se</p>	Namnförtydligande av signatur	
	Signatur	Namnförtydligande